



COMUNE DI ROCCAFORZATA
Provincia di Taranto

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO
ORI PUBBLICI - URBANISTICA - PROTEZIONE CIVILE

REGISTRO GENERALE N. 280 del 09/10/2020

Determinazione n. 84 del 09/10/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE CIG 8411191E61 CUP G17H20000800001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Adotta la seguente determinazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

(art. 107 T.U. D.Lgs. 267/2000)

VISTA la delibera di G.C. n. **75 del 28/09/2020** esecutiva, di attribuzione ai componenti della Giunta, ai sensi dell'art. 53 della L. 388/2000 e s.m.e.i, delle funzioni di responsabilità e gestione dei servizi e il decreto sindacale N. **4 del 24.09.2020** prot. **4101** con il quale il Sindaco **Dr. Roberto IACCA** assegna a se medesimo l'incarico di responsabile, dei servizi **LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA, PROTEZIONE CIVILE, Ambiente, Servizi Cimiteriali, Patrimonio e S.U.A.P.**

VISTO il Decreto Sindacale N. **1 del 14/08/2020**, di nomina di titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Finanziario, al **Dott. Pasquale LUDOVICO** che ha attribuito la competenza gestionale delle funzioni rientranti nell'area dei **SERVIZI FINANZIARI**.

DATO ATTO:

- di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
- di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario dell'atto;
- di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano avere interferito con la decisione oggetto dell'atto;
- di emanare l'atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle norme regolamentari;

VISTI:

- L'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale prevede che tutti i provvedimenti che stabiliscono un impegno di spesa divengono esecutivi dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio finanziario;
- Gli articoli 183 e 191, i quali stabiliscono le modalità per l'assunzione degli impegni di spesa;

- L'art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- Il D.Lgs. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26 co. 6, in materia di rischi interferenziali;
- La determinazione dell'Autorità per la vigilanza n. 3 del 05/03/2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.L. n. 76 del 16/07/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", ed in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a) il quale prevede che la stazione appaltante possa disporre l'affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 150.000 euro qualora l'atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il 31 luglio 2021;
- la Legge 488/1999, con particolare riferimento all'art. 26 che disciplina l'utilizzo delle convenzioni Consip;
- il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI

- gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della Legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- LA deliberazione di Consiglio N. **15** del **29/06/2020**, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione 2020 e il pluriennale per gli esercizi 2020, 2021, 2022;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale N° **29** del **08/05/2020** con la quale si è provveduto a nominare Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Nicola Salamino, in forza presso l'Ufficio Assetto del Territorio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

VISTO l'art. 106, Comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi)

PREMESSO CHE:

- **CON** determina **REGISTRO GENERALE N. 212 del 18/08/2020 veniva approvato il PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE" Art. 1 commi 29-30-31 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, legge di bilancio 2020 IMPORTO €. 50.000,00"** redatto da **Dr. Ing. MARINELLI Cosimo**, comportante una spesa complessiva di Euro 38.750,00, dei quali Euro 37.975,00 per importo a base d'asta soggetto a ribasso ed Euro 775,00, per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- **CON** determina **REGISTRO GENERALE N. 226 del 31/08/2020** è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto relativo ai "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE" Art. 1 commi 29-30-31 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, legge di bilancio 2020 IMPORTO €. 50.000,00", a favore dell' **IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE SRL** p. iva 00975680737 con sede legale in Via del Faro n. 57 – 74122 Taranto.
- **CON** contratto di Appalto Stipulato in data **10.09.2020 PROT 3886** del 10/09/2020 veniva formalizzato l'affidamento di cui sopra alla ditta sopraccitata e che i lavori sono iniziati in data 10/09/2020, sotto la direzione dell'Ing. Cosimo MARINELLI;
- **DURANTE** il corso dei lavori da parte del Direttore dei Lavori è stata evidenziata la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 106, Comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., (e smi);
- **CON** Ordine di Servizio n. 1 del 16/09/2020 (Prot. **3977 del 16/09/2020**), il RUP, a seguito del sopralluogo congiunto con l'Amministrazione Comunale sulla Via San Giorgio Jonico, data l'assoluta

urgenza ed indifferibilità dello **spostamento della fermata autobus dal luogo attuale al civico 20 di Via San Giorgio Jonico**, ha ordinato alla Direzione Lavori: *“la creazione di una spiazza di marciapiede ove allocare la pensilina della fermata autobus, all’altezza del civico n. 20 di via San Giorgio Jonico, di dimensioni atte a contenere in sicurezza le persone, e di conseguenza, lo spostamento dell’attraversamento pedonale rialzato antistante la nuova posizione”*.

- **CON** nota acquisita al Prot.**4036** del **20/09/2020**, la Direzione dei lavori ha riferito che la nuova ubicazione della fermata autobus dall’Ente suggerita, risulta senz’altro ottimale e contribuisce ulteriormente a decongestionare il traffico della zona di intervento, e che la Direzione Lavori ha però riverificato i nuovi percorsi per raggiungere tale fermata autobus tenendo conto del flusso di pedoni e ne ha proposto piccole modifiche, riportate nella Tav. 1_var allegata, che si possono sintetizzare in:
- a) aumento della larghezza dei marciapiedi previsti e interessanti in nuovi parcheggi, da m. 1.20 a m.1.50;
 - b) avvicinamento a tale fermata autobus dell’attraversamento pedonale rialzato;
 - c) svellimento di n. 3 alberi di piccola taglia, non vincolati, con ripiantumazione di n. 3 alberi di essenza simile in area comunale.
 - d) I tre alberi da svellire, per come sono attualmente ubicati, sono da intralcio al passaggio del nuovo flusso pedonale e a persone in carrozzina oltre al fatto che risultano piantumati a ridosso della recinzione e con le chiome invadono la proprietà privata. Le radici, in alcuni punti, ne hanno compromesso anche la viabilità (vedi foto allegate).
 - e) Trattandosi di lavoro a misura, i relativi costi verranno regolarmente computati all’interno del quadro economico approvato.

CON nota acquisita al Prot.**4036** del **20/09/2020** il RUP , chiamato a pronunciarsi sull’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso d’opera previa approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti, .ha autorizzato la Direzione Lavori ad emettere Ordine di Servizio all’impresa appaltatrice evidenziando che:

- 1) **La modifica al contratto oggetto della presente perizia di variante rientra nella casistica di cui all’Art. 106 Comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..**
- 2) **La necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili e non altera la natura generale del contratto.**

CON nota PEC acquisita al Prot.**4087** del **23/09/2020**, la Direzione dei lavori ha emesso ORDINE DI SERVIZIO N° 01 ai sensi dell’Art.17 comma 1 del D.M. n°49 del 07.03.2018, ordinando all’Impresa esecutrice, a procedere alle lavorazioni previste sulla via San Giorgio Ionico tenendo conto di quanto descritto in precedenza e riportato nella Tav. n. 1_var allegata alla predetta PEC.

Ritenuto procedere all’approvazione della perizia di che trattasi,

ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’articolo 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 267/2000;

PRECISATO che si provvederà a dare attuazione a quanto disposto nell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

DATO ATTO che la documentazione citata e non allegata al presente atto è custodita presso l’Ufficio Economato;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- Il [D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016](#);
- la Legge 23 Dicembre 1999, n. 488;
- la Legge n. 134/2012;
- il [D.L. n. 95/2012](#);
- il vigente Regolamento Comunale per le Forniture ed i servizi;
- la [Legge n. 136/2010](#), come modificato dall’art. 7 comma 1 del [D.L n. 187 del 12 novembre 2010](#);
- i vigenti Regolamento di contabilità e Regolamento di Economato;
- il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49, 1° comma del [D.Lgs. n. 267/2000](#);

DETERMINA

- **LA PREMESSA NARRATIVA** è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **Di prendere atto** dell' Ordine di Servizio n. 1 del 16/09/2020 (Prot. **3977** del **16/09/2020**), il RUP, a seguito del sopralluogo congiunto con l'Amministrazione Comunale sulla Via San Giorgio Jonico, data l'assoluta urgenza ed indifferibilità dello **spostamento della fermata autobus dal luogo attuale al civico 20 di Via San Giorgio Jonico**, ha ordinato alla Direzione Lavori: *"la creazione di una spiazza di marciapiede ove allocare la pensilina della fermata autobus, all'altezza del civico n. 20 di via San Giorgio Jonico, di dimensioni atte a contenere in sicurezza le persone, e di conseguenza, lo spostamento dell'attraversamento pedonale rialzato antistante la nuova posizione"*.
- **Di prendere atto della** nota acquisita al Prot.**4036** del **20/09/2020**, della Direzione dei lavori
- **Di prendere atto della pronuncia del RUP** Prot.**4036** del **20/09/2020** sull'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso d'opera di autorizzazione alla Direzione Lavori ad emettere Ordine di Servizio all'impresa appaltatrice con la quale si evidenzia che:
 - **La modifica al contratto oggetto della presente perizia di variante rientra nella casistica di cui all'Art. 106 Comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..**
 - **La necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e non altera la natura generale del contratto.**
- **Di prendere atto dell'ordine di servizio n. 01** (Prot.**4087** del **23/09/2020**) della Direzione dei lavori con il quale si è ordinato all'Impresa esecutrice, a procedere alle lavorazioni previste sulla via San Giorgio Jonico tenendo conto di quanto descritto in precedenza e riportato nella Tav. n. 1_var allegata alla predetta PEC.
- **di approvare**, per le ragioni di cui in premessa, la perizia di variante dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE" Art. 1 commi 29-30-31 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, legge di bilancio 2020 IMPORTO €. 50.000,00", così come da riportato nella Tav. n. 1_var allegata alla presente rientrante nella casistica di cui all'Art. 106 Comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- **dare atto** che, trattandosi di lavoro a misura i relativi costi sono da computare all'interno del quadro economico approvato, senza aumenti dell'importo di aggiudicazione;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio;
- di dare attuazione agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del d.lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012.
- Dato atto che l'appalto è stato registrato con C.I.G. **8411191E61**

VISTO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

La presente determinazione è firmata in originale, pubblicata all'Albo Pretorio, ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183 co. 9 d.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
GEOM. NICOLA SALAMINO

IL REONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. IACCA ROBERTO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario, comportando impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151 comma 4 d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, in relazione alla presente determinazione, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile del Servizio **LUDOVICO PASQUALE** il **09/10/2020**.

Data 09/10/2020

Firma del Responsabile del Servizio
LUDOVICO PASQUALE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 535

Il 10/10/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **280 del 09/10/2020** con oggetto

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE CIG 8411191E61 CUP G17H20000800001

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata dal Responsabile della Pubblicazione **GEOM. NICOLA SALAMINO** il **10/10/2020**



Data 10/10/2020

Il Responsabile della Pubblicazione

GEOM. NICOLA SALAMINO

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI ROCCAFORZATA. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del COMUNE DI ROCCAFORZATA. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.



COMUNE DI ROCCAFORZATA
(Provincia di Taranto)

"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE"
Art. 1 Commi 29-30-31 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, legge di bilancio 2020

CIG: Z842897418
CUP: G17E23000800001

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
MAPPOIO PROGETTO EURO 50.000,00

OGGETTO:
RISTRUTTURAZIONE VIA PER S. GIORGIO IONICO

DATA: 18.08.2020
SCALE: 1:100 1:2000
VAT:

IL R.U.P. (Geom. Nicola SALAMINO)
IL PROGETTISTA (Ing. Costantino MANDRELLI)

STATO DI FATTO 1:100

STATO DI FATTO CON INDICAZIONE INTERVENTI APPROVATO 1:100

STATO DI PROGETTO IN VARIANTE 1:100

A B C D E F G H
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

IL DIRETTORE DEI LAVORI e CSE**Ing. Cosimo MARINELLI**

Via Luigi De Siati n° 11,

74027 – S. Giorgio I. (TA)

cell. 3454108532

e-mail: ing.marinelli@libero.it pec: cosimo.marinelli@ingpec.eu

All'Impresa
OTTOMANO ING. CARMINE SRL
Via del Faro n° 57
74122 - TARANTO
pec: posta@pec.impresaoottomano.it

Al Responsabile Unico del Procedimento
geom. Nicola SALAMINO
Via San Francesco n° 5
74010 – Comune di STATTE. (TA)
pec: lpp.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE”**Art. 1 commi 29-30-31 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, legge di bilancio 2020. IMPORTO €. 50.000,00.**CODICE CUP: **G17H20000800001** - CODICE CIG: **8411191E61****Impresa:** OTTOMANO ING. CARMINE SRL con sede legale in Via del Faro n. 57 – 74122 Taranto**Partita IVA e Codice Fiscale:** 00975680737.**Contratto di Appalto:** Stipulato in data 10.09.2020**Importo a Ragione di Contratto:** € 36.547,45, di cui € 35.772,45 per lavori (al netto del ribasso d'asta), ed € 775,00 per oneri di sicurezza.**Ribasso offerto in sede di gara:** ribasso del 5,8%.**ORDINE DI SERVIZIO N° 01***(Art.17 comma 1 del D.M. n°49 del 07.03.2018)*

Lo scrivente ing. Cosimo MARINELLI, nella sua qualità di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) dei lavori in oggetto indicati:

PREMESSO:

- **Che** con la determina REGISTRO GENERALE N. 226 del 31/08/2020 Determinazione n. 71 del 28/08/2020 è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto relativo ai “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE” Art. 1 commi 29-30-31 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, legge di bilancio 2020 IMPORTO €. 50.000,00”, a favore dell' IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE SRL p. iva 00975680737 con sede legale in Via del Faro n. 57 – 74122 Taranto;
- **Che** è stato stipulato il Contratto di Appalto in data 10.09.2020;
- **Che** in data 10.09.2020, ai sensi dell'art.5 del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti n°49/07.03.2018 in vigore dal 30.05.2018 G.U. n° 111/15.05.2018, è stato redatto il Verbale di Consegna dei lavori, che indicava il termine ultimo dei lavori entro il 25.10.2020;

CONSIDERATO:

- che da un sopralluogo congiunto con l'Amministrazione Comunale sulla Via San Giorgio Ionico è emerso l'assoluta urgenza ed indifferibilità dello “spostamento della fermata autobus dal luogo attuale al civico 20 di via San Giorgio Ionico”, per cui il RUP, con Ordine di servizio n. 1 del 16.09.2020, ordinava alla Direzione Lavori “la creazione di uno spiazzo di marciapiede ove allocare la pensilina della fermata autobus, all'altezza del civico n. 20 di via San Giorgio Ionico, di dimensioni atte a contenere in sicurezza le persone e, di conseguenza, lo spostamento dell'attraversamento pedonale rialzato antistante la nuova posizione”;
- che questa Direzione Lavori, a seguito dell'Ordine di Servizio, rimodulava i nuovi percorsi per raggiungere tale fermata autobus che tenesse conto del flusso di pedoni e ne proponeva piccole modifiche, con richiesta prot. 4036 del 20.09.2020, riportate nella tav. 1_var allegata che si possono sintetizzare in:
 - Aumento della larghezza dei marciapiedi previsti e interessanti i nuovi parcheggi, da m. 1,20 a m. 1,50;
 - Avvicinamento a tale fermata autobus dell'attraversamento pedonale rialzato;
 - Svellimento di n. 3 alberi di piccola taglia, non vincolati, con ripiantumazione di n. 3 alberi di essenza simile in area comunale;
- che trattandosi di lavoro a misura i relativi costi sono da computare all'interno del quadro economico approvato;
- che con nota prot 4037 del 20.09.2020 il RUP, ravvisando la modifica necessaria e determinata da circostanze imprevedibili che non alterano la natura del contratto, ne approvava le variazioni proposte

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO:**ORDINA**

all'Impresa OTTOMANO ING. CARMINE S.r.l., con sede legale in Via del Faro n. 57 – 74122 Taranto, a procedere alle lavorazioni previste sulla via San Giorgio Ionico tenendo conto di quanto descritto in precedenza e riportato nella Tav. n. 1_var allegata.

Il presente Ordine di Servizio viene sottoscritto con firma digitale dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa esecutrice per accettazione e inviato via PEC al RUP.

Roccaforzata (TA), 21.09.2020

per ricevuta ed accettazione:

L'Impresa OTTOMANO ING. CARMINE SRL**IL DIRETTORE DEI LAVORI e CSE**
ing. Cosimo MARINELLI**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Visto: geom. Nicola SALAMINO



COMUNE DI ROCCAFORZATA

Provincia di Taranto

Al R.U.P. geom. Nicola SALAMINO

Sede

e, p.c., al Sig. Sindaco

Sede

OGGETTO: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE"

Art. 1 commi 29-30-31 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, legge di bilancio 2020. IMPORTO €. 50.000,00.

CODICE CUP: G17H20000800001 - CODICE CIG: 8411191E61

Impresa: OTTOMANO ING. CARMINE SRL con sede legale in Via del Faro n. 57 – 74122 Taranto

Partita IVA e Codice Fiscale: 00975680737.

Contratto di Appalto: Stipulato in data 10.09.2020

Importo a Ragione di Contratto: € 36.547,45, di cui € 35.772,45 per lavori (al netto del ribasso d'asta), ed € 775,00 per oneri di sicurezza.

Ribasso offerto in sede di gara: ribasso del 5,8%.

RICHIESTA APPROVAZIONE ADEGUAMENTO VIABILITA'

Il sottoscritto ing. Cosimo MARINELLI, nella sua qualità di tecnico incaricato alla Direzione Lavori e CSE, in riferimento al Vostro Ordine di Servizio n. 1 del 16/09/2020, riferisce quanto segue.

La nuova ubicazione della fermata autobus da Voi suggerita risulta senz'altro ottimale e contribuisce ulteriormente a decongestionare il traffico della zona di intervento. Questa Direzione Lavori ha però riverificato i nuovi percorsi per raggiungere tale fermata autobus tenendo conto del flusso di pedoni e ne propone piccole modifiche, riportate nella Tav. 1_var allegata, che si possono sintetizzare in:

- aumento della larghezza dei marciapiedi previsti e interessanti i nuovi parcheggi, da m. 1.20 a m. 1.50;
- avvicinamento a tale fermata autobus dell'attraversamento pedonale rialzato;
- svellimento di n. 3 alberi di piccola taglia, non vincolati, con ripiantumazione di n. 3 alberi di essenza simile in area comunale.

I tre alberi da svellire, per come sono attualmente ubicati, sono da intralcio al passaggio del nuovo flusso pedonale e a persone in carrozzina oltre al fatto che risultano piantumati a ridosso della recinzione e con le chiome invadono la proprietà privata. Le radici, in alcuni punti, ne hanno compromesso anche la viabilità (vedi foto allegate).

Trattandosi di lavoro a misura, i relativi costi verranno regolarmente computati all'interno del quadro economico approvato.

Si rimane in attesa di riscontro per poter emettere Ordine di Servizio all'Impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto.

IL DIRETTORE DEI LAVORI E CSE
ing. Cosimo MARINELLI

ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di TARANTO

Dott. Ing.
MARINELLI Cosimo
N. 752



ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di **TARANTO**
Dott. Ing.
MARINELLI Cosimo
N. 752

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cosimo Marinelli", written over the printed name in the stamp.





ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di TARANTO
Dott. Ing.
MARINELLI Cosimo
N. 752

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cosimo Marinelli', written over the printed name in the stamp.





COMUNE DI ROCCAFORZATA

Provincia di Taranto

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE - SUAP - URBANISTICA ED EDILIZIA

C.A.P. 74020 - TEL.099/5929243 fax 099/5916940 - C.F. 80005170735

p.e.c.: llpp.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it email: comune.roccaforzata@tiscalinet.it

Prot. a margine

Roccaforzata, **20/09/2020**

RELAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO SU CAUSE, CONDIZIONI E PRESUPPOSTI PER DISPOSIZIONE VARIANTE

"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE" Art. 1 commi 29-30-31 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, legge di bilancio 2020. IMPORTO €. 50.000,00.
CODICE CIG: **8411191E61** CODICE CUP: **G17H20000800001**

- **Impresa:** OTTOMANO ING. CARMINE SRL con sede legale in Via del Faro n. 57 - 74122 Taranto Partita IVA e Codice Fiscale: 00975680737 .
- **Contratto di Appalto:** Stipulato in data 10.09.2020
- **Importo a Ragione di Contratto:** € 36.547,45, di cui € 35.772,45 per lavori (al netto del ribasso d'asta), ed € 775,00 per oneri di sicurezza.
- **Ribasso offerto in sede di gara:** ribasso del 5,8%.

Il sottoscritto Geom. Nicola SALAMINO:

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale N° **29** del **08/05/2020** con la quale si è provveduto a nominare Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Nicola Salamino, in forza presso l'Ufficio Assetto del Territorio, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;

VISTO l'art. 106, Comma 1 lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi)

PREMESSO CHE:

- **CON** determina **REGISTRO GENERALE N. 212 del 18/08/2020** veniva approvato il **PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO** dei "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE" Art. 1 commi 29-30-31 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, legge di bilancio 2020 **IMPORTO €. 50.000,00"** redatto da **Dr. Ing. MARINELLI Cosimo**, comportante una spesa complessiva di Euro 38.750,00, dei quali Euro 37.975,00 per importo a base d'asta soggetto a ribasso ed Euro 775,00, per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- **CON** determina **REGISTRO GENERALE N. 226 del 31/08/2020** è stato aggiudicato, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto relativo ai "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE" Art. 1 commi 29-30-31 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, legge di bilancio 2020 **IMPORTO €. 50.000,00"**, a favore dell'IMPRESA OTTOMANO ING. CARMINE SRL p. iva 00975680737 con sede legale in Via del Faro n. 57 – 74122 Taranto.
- **CON** contratto di Appalto Stipulato in data **10.09.2020** PROT **3886** del 10/09/2020 veniva formalizzato l'affidamento di cui sopra alla ditta sopraccitata e che i lavori sono iniziati in data 10/09/2020, sotto la direzione dell'Ing. Cosimo MARINELLI;
- **DURANTE** il corso dei lavori da parte del Direttore dei Lavori è stata evidenziata la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante ai sensi dell'art. 106, Comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., (e smi);



COMUNE DI ROCCAFORZATA

Provincia di Taranto

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE - SUAP - URBANISTICA ED EDILIZIA

C.A.P. 74020 - TEL.099/5929243 fax 099/5916940 - C.F. 80005170735

p.e.c.: lpp.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it email: comune.roccaforzata@tiscalinet.it

- **CON** Ordine di Servizio n. 1 del 16/09/2020 nota Prot. 3977 del 16/09/2020, a seguito del sopralluogo congiunto con l'Amministrazione Comunale sulla Via San Giorgio Jonico, emerge l'assoluta urgenza ed indifferibilità dello **spostamento della fermata autobus dal luogo attuale al civico 20 di Via San Giorgio Jonico**, il sottoscritto RUP ha ordinato alla Direzione Lavori: *"la creazione di una spiazza di marciapiede ove allocare la pensilina della fermata autobus, all'altezza del civico n. 20 di via San Giorgio Jonico, di dimensioni atte a contenere in sicurezza le persone, e di conseguenza, lo spostamento dell'attraversamento pedonale rialzato antistante la nuova posizione"*.
- **CON** nota acquisita al Prot.4036 del 20/09/2020, Il Direttore Lavori ha riferito che la nuova ubicazione della fermata autobus dall'Ente suggerita, risulta senz'altro ottimale e contribuisce ulteriormente a decongestionare il traffico della zona di intervento, e che la Direzione Lavori ha però riverificato i nuovi percorsi per raggiungere tale fermata autobus tenendo conto del flusso di pedoni e ne ha proposto piccole modifiche, riportate nella Tav. 1_var allegata, che si possono sintetizzare in:
 - a) aumento della larghezza dei marciapiedi previsti e interessanti in nuovi parcheggi, da m. 1.20 a m.1.50;
 - b) avvicinamento a tale fermata autobus dell'attraversamento pedonale rialzato;
 - c) svellimento di n. 3 alberi di piccola taglia, non vincolati, con ripiantumazione di n. 3 alberi di essenza simile in area comunale.
 - d) I tre alberi da svellire, per come sono attualmente ubicati, sono da intralcio al passaggio del nuovo flusso pedonale e a persone in carrozzina oltre al fatto che risultano piantumati a ridosso della recinzione e con le chiome invadono la proprietà privata. Le radici, in alcuni punti, ne hanno compromesso anche la viabilità (vedi foto allegate).
 - e) Trattandosi di lavoro a misura, i relativi costi verranno regolarmente computati all'interno del quadro economico approvato.

per quanto sopra il sottoscritto è chiamato a pronunciarsi sull'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso d'opera previa approfondita istruttoria e motivato esame dei fatti.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto evidenzia quanto segue:

- 1) La modifica al contratto oggetto della presente perizia di variante rientra nella casistica di cui all'Art. 106 Comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
- 2) La necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili e non altera la natura generale del contratto.

La Direzione Lavori potrà pertanto emettere Ordine di Servizio all'impresa appaltatrice

Lì, 20/09/2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. Nicola SALAMINO



COMUNE DI ROCCAFORZATA

Provincia di Taranto

SERVIZIO ASSETTO DEL TERRITORIO

UFFICIO LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE- SUAP- URBANISTICA

Via Giovanni XXIII, 8 C.A.P. 74020 - TEL.099/5929243 (int.3) - C.F. 80005170735

p.e.c.: llpp.comuneroccaforzata@pec.rupar.puglia.it (accetta solo PEC) email: comune.roccaforzata@tiscali.it

Prot. a margine

Roccaforzata, 16 settembre 2020

Documento informatico trasmesso per via telematica ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82,

Id 4744

ING. Cosimo MARINELLI

cosimo.marinelli@ingpec.eu

e, p.c. al Sig. Sindaco SEDE

LAVORI: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO COMUNALE" Art. 1 commi 29-30-31 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, legge di bilancio 2020. IMPORTO €. 50.000,00. CUP G17H20000800001 Lotto CIG 8411191E61

Ordine di servizio n. 1 del 16/09/2020

A seguito del sopralluogo congiunto con l'Amministrazione Comunale sulla Via San Giorgio Jonico, emerge l'assoluta urgenza ed indifferibilità del seguente intervento: **Spostamento della fermata autobus dal luogo attuale al civico 20 di Via San Giorgio Jonico.**

Per quanto sopra

SI ORDINA

alla Direzione Lavori:

la creazione di una spiazza di marciapiede ove allocare la pensilina della fermata autobus, all'altezza del civico n. 20 di via San Giorgio Jonico, di dimensioni atte a contenere in sicurezza le persone, e di conseguenza, lo spostamento dell'attraversamento pedonale rialzato antistante la nuova posizione.



Il RUP

Geom. Nicola SALAMINO